



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049  
Телефон (391) 222-51-00  
E-mail: pr@mpeg.krskstate.ru  
ОКПО 79863514, ОГРН 1082468046099  
ИНН/КПП 2466213777/246601001

25.05.2021 № 78-2172/08

На № \_\_\_\_\_

О направлении Акта проверки  
реализации МУП «ШТЭС»  
инвестиционной программы

Директору  
Муниципального унитарного  
предприятия Шушенского района  
«Тепловые и электрические сети»

А.П. Щербакову

*Щербаков А.П.*  
*расе штегу*

Уважаемый Андрей Петрович!

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с пунктами 15, 16 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, направляет два экземпляра Акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики от 11.05.2021 № 04/08-46/2021 с приложениями. Просим подписать и вернуть один экземпляр.

Приложение: Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики от 11.05.2021 № 04/08-46/2021 с приложением на 16 л. в 2 экз.

Заместитель министра

Е.В. Федосеев

Лукиянцева Алина Вадимовна  
(391) 222-51-44

Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"
Выд. № <u>202</u>
<u>31</u> <u>05</u> <u>21</u>



**Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края**

**Акт № 04/08-46/2021**

**о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики**

г. Красноярск, пр.Мира,10  
(место проведения проверки)

11 мая 2021 г.  
(дата окончания проверки)

На основании приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 16.03.2021 № 08-46 в период с 05.04.2021 по 11.05.2021 была проведена плановая/внеплановая документарная проверка хода реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (662710, Красноярский край, район Шушенский, поселок городского типа Шушенское, улица Пионерская, 14, ИНН 2442000890) (далее – МУП «ШТЭС») на 2019-2020 годы за 2020 год.

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:  
директор МУП «ШТЭС» Щербаков Андрей Петрович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Приказом МУП «ШТЭС» от 23.03.2021 № 92-пр назначено ответственное лицо за проведение проверки реализации инвестиционной программы в 2020 году:

Ермолаев Василий Владимирович, заместитель директора по экономике и финансам МУП «ШТЭС».

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

председатель комиссии – Мосина Татьяна Николаевна, начальник отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

заместитель председателя комиссии – Лукьянцева Алина Вадимовна, главный специалист отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

член комиссии – Чумакова Татьяна Федоровна, консультант отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

**Общие сведения об инвестиционной программе**

Инвестиционная программа МУП «ШТЭС» на 2019-2020 годы утверждена приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 30.10.2019 № 08-174.

Общий плановый объем финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2020 год: 13,358 млн руб. с НДС.

Плановые источники финансирования мероприятий:

прибыль, направленная на инвестиции, в том числе полученная от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам: оказание услуг по передаче электрической энергии: 6,251 млн руб.;

амортизация основных средств, в том числе текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах), в том числе оказание услуг по передаче электрической энергии: 4,881 млн руб.

Общий плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 11,132 млн руб. без НДС.

Инвестиционной программой МУП «ШТЭС» на 2019-2020 годы предусмотрено достижение следующих целей реализации инвестиционных проектов:

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики:

- Показатель замены выключателей ( $B^{10}_3$ ) – 4 шт;
- Показатель замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_3$  ЛЭП) – 8,695 км.

Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности:

– Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации ( $\Phi^{x0}$ ) – 5,158 млн руб.

### Основные сведения о реализованных в 2020 году проектах

**1. Замена масляных выключателей ВМГ-10 с защитой РТ-80 на вакуумные ВБСК-10/630 с микропроцессорной защитой Seram-10 в РП-2 п. Шушенское (4 шт.) (Идентификатор инвестиционного проекта (далее – ИИП): J\_ИП-2019-2020-1)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 1,584 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 1,324 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены выключателей ( $B^{10}_3$ ): 4 шт.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.12.2020 и актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 31.12.2020 № 14).

В соответствии с пунктом 3.3.2 Приказа МУП «ШТЭС» от 11.10.2019 № 250-пр «Об утверждении учетной политики предприятия на 2020 год» списание материально-производственных запасов в производство происходит по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01).

Подрядчики (субподрядчики):

ИП Палачидис Сергей Юрьевич:

– Договор поставки от 30.12.2020 № 88 электромагнитного привода для выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 33 000,00 руб. (Товарная накладная № 78 от 30.12.2020, счет-фактура № 10 от 30.12.2020);

– Договор поставки от 25.12.2020 № 90 электромагнитного привода для выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 33 400,00 руб. (УПД Счет-фактура № 15 от 28.12.2020);

– Договор поставки от 29.12.2020 № 86 выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 98 000,00 руб. (Товарная накладная № 77 от 29.12.2020, счет-фактура № 9 от 29.12.2020);

– Договор поставки от 21.12.2020 № 89 выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 98 100,00 руб. (УПД Счет-фактура № 14 от 25.12.2020);

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период: 01.12.2020 – 20.01.2021 между МУП «ШТЭС» (ИНН 2442000890) и ИП Палачидис Сергей Юрьевич (ИНН 190112039750) оплата по приведенным договорам была осуществлена в размере 131 000,00 руб. (10 от 11.01.2021) и 131 500,00 руб. (22 от 12.01.2021).

ИП Назарова Наталья Васильевна:

– Договор поставки от 30.11.2020 № 101 электромагнитного привода для выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 30 000,00 руб. (Товарная накладная № 57 от 24.12.2020, счет-фактура № 57 от 24.12.2020);

– Договор поставки от 19.11.2020 № 97 электромагнитного привода для выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 27 000,00 руб. (Товарная накладная № 53 от 17.12.2020, счет-фактура № 52 от 17.12.2020);

– Договор поставки от 23.11.2020 № 100 выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 98 000,00 руб. (Товарная накладная № 56 от 23.12.2020, счет-фактура № 56 от 23.12.2020);

– Договор поставки от 11.11.2020 № 96 выключателя вакуумного ВБСК-10-20/630 УХЛ2 – 98 000,00 руб. (Товарная накладная № 52 от 16.12.2020, счет-фактура № 51 от 16.12.2020).

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период: 01.12.2020 – 26.02.2021 между МУП «ШТЭС» (ИНН 2442000890) и ИП Назарова Наталья Васильевна (ИНН 190108315824) оплата по приведенным договорам была осуществлена в размере 125 000,00 руб. (3894 от 21.12.2020) и 128 000,00 руб. (3961 от 28.12.2020).

Между МУП «ШТЭС» и ООО «Сибирский центр снабжения и строительства» заключен договор на поставку от 28.12.2020 № 28/12/2020 на сумму 541 152,00 руб. с НДС (устройство релейной защиты REL59829 SEPAM 10A 42F – 4 шт). Основанием для заключения договора являются: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положение о закупке товаров, работ, услуг (регулируемых федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ) для нужд муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (приказ № 60 пр. от 03.02.2020), Протокол заседания закупочной комиссии от 28.12.2020 (Реестровый номер извещения № 32009846574).

Согласно акту сверки взаимных расчетов № ЦБ-1122 от 24.03.2021 за период: 29.12.2020 – 11.01.2021 между ООО «СЦСС» и МУП «ШТЭС» оплата по договору от 28.12.2020 № 28/12/2020 была осуществлена в размере 541 152,00 руб. (УПД Счет-фактура № ЦБ-9864 от 29.12.2020; платежное поручение № 7 от 11.01.2021).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 1,0288 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 1,5270 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены выключателей ( $B^{10}_{э}$ ) – 4 шт.*

## **2. Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 по ул. Есенина, Сахарова, Пушкина в п. Шушенское (L=2,1 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-2)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 1,584 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 1,320 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{э\_лэп}$ ): 2,100 км.  
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-665, ул. Пушкина, Сахарова инв № 249:

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 29.01.2020 и актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 29.02.2020 № 2, от 31.12.2020 № 19).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,5817 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,4847 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лЭП}$ ): СИП 4×50 – 0,950 км; СИП 4×35 – 0,330 км; СИП 4×16 – 0,030 км.*

МУП «ШТЭС» реализованы следующие мероприятия, которые не были включены в проект «Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 по ул. Есенина, Сахарова, Пушкина в п. Шушенское (L=2,1 км.)» (ИИП: J\_ИП-2019-2020-2) (на общую сумму 0,9023 млн руб. с НДС):

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Есенина инв № 251;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Лермонтова, ул. Толстого инв № 267;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Высоцкого, ул. Шевченко инв № 269.

### **3. Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А25 от ТП-662 на провод СИП 4х35 до гаражного массива по ул. Горького в п. Шушенское (L=0,24 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-3)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,203 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,169 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лЭП}$ ): 0,240 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.07.2020 и актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 31.07.2020 № 8).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,2150 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,1792 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лЭП}$ ): СИП 4×35 – 0,370 км.*

### **4. Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-700 на провод СИП 4\*50 по ул. Ленина в п. Сизая (L=1,5 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-4)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,892 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,744 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лЭП}$ ): 1,500 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актами о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.08.2020, 30.12.2020 и актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 31.08.2020 № 10, от 31.12.2020 № 12).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,8760 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,7300 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ):  
СИП 4×50 – 0,870 км; СИП 4×35 – 0,630 км.*

**5. Замена провода ВЛ-10 кВ 3А25 от оп.№14 до ТП-10/0,4 кВ на провод СИП 1х50 по ул. Центральная в п. Красный Хутор (L=0,92 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-5)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,799 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,666 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): 0,920 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 29.02.2020 и актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 29.02.2020 № 5, от 31.12.2020 № 20).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,7584 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,6320 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ):  
СИП 1×50 – 2,910 км.*

**6. Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-716 на провод СИП 4х50 по ул. Центральная, Степная, Набережная в п. Красный Хутор (L=1,0 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-6)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,705 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,587 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): 1,000 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.10.2020 и актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 31.10.2020 № 11).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,7099 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,5916 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ):  
СИП 4×50 – 1,000 км.*

**7. Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-705 на провод СИП 4х50 по ул. Енисейская, Ленина в п. Сизая (L=1,4 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-7)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,697 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,581 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): 1,400 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.12.2020 и актом о приеме-сдаче отремонтированных,

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 31.12.2020 № 15).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,6946 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,5789 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): СИП 4×50 – 1,400 км.*

#### **8. Замена провода ВЛ-10 кВ ЗАС70 от ПС №31 Шушенская-городская до РП-2 на провод СИП 1х70 в п. Шушенское (L=1,535 км.) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-8)**

Цель проекта: обеспечение качественного и надежного электроснабжения.

Задача проекта: замещение (обновление) электрической сети.

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,700 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,583 млн руб. без НДС.

Плановые значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): 1,535 км.

Выполнено хозяйственным способом (в соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2020 и актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3) от 30.09.2020 № 9, от 31.12.2020 № 21).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,8526 млн руб. с НДС.*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,7105 млн руб. без НДС.*

*Фактические значения показателя замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ): СИП 1×70 – 4,605 км.*

#### **9. Приобретение автомобиля марки КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04 (ИИП: J\_ИП-2019-2020-9)**

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 5,800 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 4,830 млн руб. без НДС.

Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации ( $\Phi^{хв}$ ): 4,830 млн руб.

Между МУП «ШТЭС» и ООО «Торговая компания УЗСТ» заключен договор поставки от 26.10.2020 № 14/10 на сумму 6 165 000,00 руб. с НДС (поставка седельного тягача с КМУ (кран – манипуляторной установкой) АНТ 15-5ТЛ на шасси КАМАЗ 43118-50Е5). Поименованный договор заключен по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании итогового протокола заседания закупочной комиссии от 14.10.2020. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (извещение № 32009537428) и на сайте электронной торговой площадки ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» <http://utp.sberbank-ast.ru> (извещение SBR003-200071878000005). Согласно закупочной документации предметом договора является «Поставка седельного тягача с КМУ (кран - манипуляторной установкой) INMAN IT-150 на шасси КАМАЗ 43118-3012-48 (А5) или эквивалента» для нужд МУП «ШТЭС».

В утвержденной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрено мероприятие по приобретению автомобиля марки КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04. Вместе с тем, МУП «ШТЭС» реализовано мероприятие по закупке седельного тягача с КМУ АНТ 15-5ТЛ на шасси КАМАЗ 43118-50Е5.

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 1,8495 млн руб. с НДС (Платежные поручения: № 16 от 30.10.2020 на сумму 400 000,00 руб.; № 3269 от 30.10.2020 на сумму 1 449 500,00 руб.; № 4 от 11.01.2021 на сумму 4 315 500 руб.).*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 5,1375 млн руб. без НДС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1) от 31.12.2020 № 15).*

*Фактический объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Ф<sup>х0</sup>): 1,8495 млн руб.*

#### **10. Приобретение АИД-70М (аппарат испытания диэлектриков) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-10)**

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,280 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,233 млн руб. без НДС.

Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Ф<sup>х0</sup>): 0,233 млн руб.

Между МУП «ШТЭС» и ООО «Завод энергетического оборудования» заключен договор поставки от 21.12.2020 № 08/12/2020 на сумму 240 000,00 руб. с НДС (поставка аппарата высоковольтного испытательного СКАТ-70М с поверкой). Поименованный договор заключен по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на основании итогового протокола заседания закупочной комиссии от 08.12.2020. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (извещение № 32009750188) и на сайте электронной торговой площадки ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» <http://utp.sberbank-ast.ru> (извещение SBR003-200071878000008). Согласно закупочной документации предметом договора является «Поставка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М с поверкой (или эквивалента)» для нужд МУП «ШТЭС».

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0 млн руб. с НДС (Платежное поручение № 81 от 13.01.2021 на сумму 0,2400 млн руб.).*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,2000 млн руб. без НДС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1) от 31.12.2020 № 13).*

*Фактический объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Ф<sup>х0</sup>): 0 млн руб.*

#### **11. Приобретение МІ 3102Н ВТ (многофункциональный измеритель параметров электроустановок) (ИИП: J\_ИП-2019-2020-11)**

Плановый объем финансирования капитальных вложений на 2020 год: 0,114 млн руб. с НДС.

Плановый объем освоения капитальных вложений на 2020 год: 0,095 млн руб. без НДС.

Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Ф<sup>х0</sup>): 0,095 млн руб.

Между МУП «ШТЭС» и ООО «Евротест» заключен договор поставки от 14.12.2020 № 12/2020 на сумму 129 200,00 руб. с НДС. Поименованный договор заключен по результатам проведения запроса котировок в электронной форме



на основании итогового протокола заседания закупочной комиссии от 02.12.2020. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (извещение № 32009717713) и на сайте электронной торговой площадки ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» <http://utp.sberbank-ast.ru> (извещение SBR003-200071878000007).

*Фактический объем финансирования за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составил: 0,1292 млн руб. с НДС (Платежное поручение № 3964 от 29.12.2020).*

*Освоено по состоянию на 31 декабря 2020 г.: 0,1077 млн руб. без НДС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1) от 31.12.2020 № 14).*

*Фактический объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Ф<sup>х<sup>о</sup></sup>): 0,1292 млн руб.*

### **В ходе проверки установлено следующее:**

#### **1. Информация об организационном этапе реализации инвестиционных проектов**

Процедура закупки МУП «ШТЭС», в рамках реализации проектов инвестиционной программы «МУП «ШТЭС» на 2019-2020 годы, соответствует Положению о закупке товаров, работ, услуг (регулируемых федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ) для нужд муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Тепловые и электрические сети» (приказ № 60 пр. от 03.02.2020) и действующему законодательству.

#### **2. Соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований**

Учетная политика МУП «ШТЭС» для целей бухгалтерского (финансового) учета на предприятии утверждена приказом от 11.10.2019 № 250-пр «Об утверждении учетной политики предприятия на 2020 год».

#### **3. Факты приостановления работ по строительству объекта (объектов)**

Не зафиксировано.

#### **4. Результаты анализа плана финансирования инвестиционного проекта, в том числе сведений об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы**

✓ Фактический объем финансирования капитальных вложений за 2020 год составил: 7,696 млн руб. с НДС (процент отклонения от плана финансирования составил: -42,39 %).

✓ Общий фактический объем освоения капитальных вложений за 2020 год составил: 10,879 млн руб. без НДС (процент отклонения от плана освоения составил: -2,27 %).

#### **Выводы:**

В ходе проверки и анализа представленных материалов, а также фактического финансирования утвержденных инвестиционных проектов 2020 года было выявлено следующее.

При реализации проектов инвестиционной программы МУП «ШТЭС» на 2019-2020 годы МУП «ШТЭС» достигнуты следующие цели реализации инвестиционных проектов:

○ Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики:

– показатель замены выключателей (В<sup>10</sup><sub>3</sub>) – 4 шт (процент отклонения от плана составил: 0 %);

– показатель замены линий электропередачи ( $L^{0,4}_{з\_лэп}$ ) – 13,095 км (процент отклонения от плана составил: 50,60 %).

○ Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности:

– показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации ( $F^{x0}$ ) – 1,979 млн руб. (процент отклонения от плана составил: -61,64 %).

МУП «ШТЭС» реализованы следующие мероприятия, которые не были включены в проект «Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А35 от ТП-665 на провод СИП 4х50 по ул. Есенина, Сахарова, Пушкина в п. Шушенское (L=2,1 км.)» (ИИП: J\_ИП-2019-2020-2) инвестиционной программы МУП «ШТЭС» на 2019-2020 годы (на общую сумму 0,9023 млн руб. с НДС):

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Есенина инв № 251;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Лермонтова, ул. Толстого инв № 267;

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-695, ул. Высоцкого, ул. Шевченко инв № 269.

В утвержденной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрено мероприятие по приобретению автомобиля марки КАМАЗ 65116 с КМУ-ИМ 150-04. Вместе с тем, МУП «ШТЭС» реализовано мероприятие по закупке седельного тягача с КМУ АНТ 15-5ТЛ на шасси КАМАЗ 43118-50Е5.

#### **Предложения:**


Довести до ответственных должностных лиц МУП «ШТЭС» сведения о результатах исполнения реализации инвестиционной программы МУП «ШТЭС» за 2020 год.

Повысить уровень организации управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе за соблюдением порядка внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, Административным регламентом предоставления министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края от 18.05.2016 № 08-03н.

#### **Приложения:**


1. Копия письма МУП «ШТЭС» от 05.04.2021 № 371 на 2 л. в 1 экз.
2. Копия письма МУП «ШТЭС» от 22.04.2021 № 444 на 4 л. в 1 экз.

Начальник отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

  
(подпись)

Т.Н. Мосина  
(Ф.И.О.)

Консультант отдела государственного  
регулирования и контроля в энергетике  
министерства промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Красноярского края

  
(подпись)

Т.Ф. Чумакова  
(Ф.И.О.)

Главный специалист отдела  
государственного регулирования и контроля  
в энергетике министерства  
промышленности, энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Красноярского края

  
(подпись)

А.В. Лукьянцева  
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен, 1 экземпляр  
акта получил

  
(подпись)  
(Ф.И.О.)

с протоколом ознакомился  
от 01.06.21г.